

哈密路（淞虹路—野奴泾）道路改建工程 投资审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2024 年 9 月至 10 月，上海市长宁区审计局对上海市长宁区建设和管理委员会（以下简称区建设管理委）负责建设的哈密路（淞虹路—野奴泾）道路改建工程进行了投资审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况和审计评价

哈密路改建工程全长 467.68 米，道路等级为城市支路，规划红线宽度为 24 米，主要建设内容有：道路、下水道及配套工程。

根据区建设管理委报送的该项目竣工财务决算报表反映，截至 2024 年 5 月 15 日，该项目完成投资 6,637.05 万元，其中：建安工程投资 1,294.83 万元、待摊投资 5,342.22 万元。

审计表明，该项目建设过程中基本能遵守国家有关法律法规，在财务管理、基本建设程序等方面基本合规，但审计也发现一些问题。

二、审计发现的主要问题

（一）建设程序方面，存在竣工图不准确、不完整的情况。

（二）招投标方面，存在投标单位互为关联方的情况。

（三）工程造价方面，存在多计建安工程结算价款 34.38 万元和多计待摊费用 30.34 万元的情况。

三、审计处理情况及意见

对上述问题，区审计局已依法出具审计报告，下达审计决定书，要求区建设管理委及时纠正和督促整改。对竣工图不准确、不完整的问题，要落实项目主体管理责任，督促相关单位及时、准确编制竣工图，确保工程技术档案准确、完整。对存在投标单位互为关联方的问题，要严格依法履行招标投标程序，做到公平公正、流程规范。对多计工程结算价款及待摊费用的问题，要据实调整建设工程结算价款。

具体整改结果由区建设管理委向社会公告。