2024 年长宁区为民办实事项目 截止 3 月推进情况

2024 年度总计有 17 个区为民办实事项目，截至目前，有 12 个项目处于推进过程中，剩余 5 个项目，包括完成 10 处老旧小区坡道改造、扶手安装等无障碍设施，完成 500 户残疾人家庭无障碍设施改造，建设 4 个社区微型消防站，完成 196 台投入使用满 15 年的老旧住宅电梯安全评估，完成 30 处以上老旧小区安全隐患树木修剪，处于前期准备过程中。

1. 交付既有多层住宅加装电梯 200 台以上（实施主体：区房管局、区规划资源局、区建设管理委、区市场监管局、区绿化市容局、各街镇）。

截止 3 月底，交付使用 41 台，完成率为 44%。

2. 新增 400 个公共（含专用）充电桩、10 个共享充电桩示范小区（实施主体：区建设管理委、区发改委、区虹桥办、相关街镇）。

关于新增 400 个公共（含专用）充电桩，已完成新增充电桩建设 180 个。关于 10 个共享充电桩示范小区，结合精品小区改造对全区范围内可安装共享充电桩的社区进行现场踏勘、排摸梳理，已初步确定十个示范小区，预计 4 月份形成排摸请单。

3. 完成 100 个住宅小区地下车库移动通信网络覆盖（实施主体：区科委）。

对全年目标任务进行分解，目前 1-3 月已完成 21 个住宅小区地下车库移动通信网络覆盖

4. 新增 100 张困难重残养护床位、改建 100 张认知障碍照

护床位、611张护理型床位；完成300户居家环境适老化改造；为456户独居老年人开展智能水表安全监测服务；新增5家老年人助餐点；新增10家家门口养老服务站（实施主体：区民政局）。

关于新增100张困难重残养护床位，确定选址，制定困难重残养护床位建设方案，明确建设要求。

关于改建100张认知障碍照护床位，安馨第三养老院计划改造认知障碍照护床位80张，改造认知症照护专区5个，改造面积为2000平方米，计划投资200万元；法华颐养院，计划改造认知障碍照护床位20张，改造认知症照护专区1个，计划投资60万元。目前正在方案细化中，预计3月底开始施工。

关于改建611张护理型床位，祥福颐养院计划改造护理型床位250张；虹桥敬老院计划改造护理型床位26张；安馨第五养老院计划改造护理型床位110张；华松敬老院计划改造护理型床位71张；南山敬老院计划改造护理型床位94张；法华颐养院计划改造60张。目前各机构正在陆续开始施工

关于完成300户居家环境适老化改造，目前已将当年度指标数按老年人口数合理分发至各街道、镇，街镇正在加强宣传，优先安排贫困、病残、高龄、独居、纯老、失能或有特殊贡献等特殊困难老年人家庭。

关于为456户独居老年人开展智能水表安全监测服务，已制定今年的实施方案，并完成核实独居老人中已安装智能水表的信息，落实各街道今年服务指标。

关于新增5家老年人助餐点，新华社区AI食堂现已建成，设计供餐客数800客以上；江苏路街道安化路“小蓝花”市民中

心助餐点现已建成，目前正在试运营；周家桥街道古南乐龄之家助餐点现已建成，已投入运营；周家桥街道天山河畔助餐点现已建成，已投入运营。新泾社区长者食堂目前正在装修中，预计9月完成。

关于新增10家家门口养老服务站，新华九如家家门口养老服务站（新华路393弄8号1楼），建筑面积100m²，目前已竣工；虹桥街道虹南美好生活服务站（中山西路1434号），面积129平方米，该点位目前已建成，预计于明年6月底投入使用。北新泾街道“E刻空间”家门口养老院服务站（平塘路223号），建筑面积120平方米，目前已完成建设；新泾镇乐松长者驿站家门口养老服务站位于甘溪路416号，面积为203平方米，目前已建成并运营；华阳街道396邻聚荟家门口养老服务站（长宁路396弄102号一层），面积约300平方米，目前已建成；江苏路街道长新家门口养老服务站（长宁路491弄27-28号），建筑面积100平方米，目前正在装修中；周家桥街道天山华庭家门口养老服务站（威宁路488号），面积约180平方米，目前已进场装修施工；仙霞新村街道仙逸家门口养老服务站（仙霞路451弄33号），面积为350平米，目前已进场装修施工；天山路街道家门口养老服务站（长宁区古北路177号），面积106平方米。目前已形成初步计划，正在细化方案；程家桥街道王满“温馨家”家门口养老服务站（哈密路1940弄），建筑面积80平方米，目前正在细化方案。

5. 完成10处老旧小区坡道改造、扶手安装等无障碍设施（实施主体：区建设管理委、区残联）。

已与区残联、区民政局初步确定年度计划。

6. 完成 500 户残疾人家庭无障碍设施改造（实施主体：区残联）。

各街镇已完成了名单排摸，与市残联协调项目招投标事宜。

7. 新增 250 个公办幼儿园托班托额、250 个社区托育“宝宝屋”托额（实施主体：区教育局、各街镇）。

完成公办幼儿园开设托班布点。社区“宝宝屋”全面上线“随申办”预约系统。勘察指导华阳街道“宝宝屋”场地，为其创建提供业务指导。

8. 开办 26 个小学生爱心暑托班、10 个小学生爱心寒托班（实施主体：团区委、各街镇）。

寒托班已经开班完毕，暑托班正于筹备过程中

9. 帮助 260 名长期失业青年实现就业创业；支持培养 500 名企业新型学徒；新增培养高级工及以上技能人才 1000 人次以上（实施主体：区人力资源社会保障局）。

截止 3 月，帮助长期失业青年实现就业创业完成数 80 人，完成区为民办实事项目指标 260 人的 30.77%；支持培养 91 名企业新型学徒，完成区为民办实事项目指标 500 人的 18.2%；新增培养高级工及以上技能人才 256 人次，完成区为民办实事项目指标 1000 人次的 25.6%。

10. 新建 2 家示范性社区康复中心、2 家提供中医药特色巡诊服务的社区卫生服务站（实施主体：区卫生健康委）。

关于新建 2 家示范性社区康复中心，1 家示范性社区康复中心-江苏街道社区卫生服务中心康复中心改建完成并试运营，面积达到 436.17 平方米。重点打造脑卒中、颈腰椎痛等传统康复、视力康复和心脏康复特色方向。1 家示范性社区康复中心-天山

路街道社区卫生服务中心康复中心硬件改造已经完成，设备基本采购到位。人员构架配置，信息化配置等还需要完善。关于2家提供中医药特色巡诊服务的社区卫生服务站，两家开展中医巡诊服务社区卫生站申报书已上报市卫健委。站点设计方案已完成。目前装修公司已进场开展硬装，正在制定中医医务人员配置方案。

11. 推出5处以上区级“家门口的好去处”、18个居民区公共文化服务示范点；推出不少于200场公益性文艺演出、400场阅读推广活动、1000场社区公益电影放映服务，以及1000场艺术导赏、展览展示、微旅行等特色活动；市、区两级配送文艺指导不少于1800课时（实施主体：区文化旅游局）。

区级“家门口的好去处”评选尚未开始，拟于第二季度开始。居民区公共文化服务示范点选树已于一季度工作例会完成部署，二季度开展选树。

2024年1月1日至3月25日，开展公益性文艺演出209场、阅读推广活动204场、社区公益电影放映293场，艺术导赏、展览展示、微旅行等特色活动294场，配送文艺指导416课时。

12. 完成周家浜全线2公里健身步道贯通；新建虹桥体育公园市民健身步道；改建虹桥河滨公园篮球场；新建改建10个市民益智健身苑点（实施主体：区建设管理委、区体育局、新泾镇）
新建虹桥体育公园市民健身步道

关于完成周家浜全线2公里健身步道贯通，已全面完成周家浜生态景观提升工程基础结构施工工作。目前周家浜北岸（新泾港-淞虹路）贯通已基本实现。淞虹路以西段，区河道所正在

施工，周家浜外环线至协和路南岸开展栏杆、廊架安装等景观施工工作，周家浜协和路至福泉路南岸开展绿化种植等景观施工工作。关于新建虹桥体育公园市民健身步道，已初步确定虹桥体育公园市民健身步道地面铺装工程、步道材质等工程建设安排。下一步，将对该项目启动招标工作。关于改建虹桥河滨公园篮球场，已初步确定虹桥河滨公园篮球场翻新方案。下一步，将对该项目启动招标工作。关于新建改建10个市民益智健身苑点，已初步确定各点位器材安装样式和数量。下一步，将再次与街道确认各点位情况，然后启动招标工作。

13. 为2000户既有管道天然气居民用户更换燃具连接软管（实施主体：区建设管理委）。

已完成25户既有管道天然气居民用户更换燃具连接软管工作。

14. 建设4个社区微型消防站（实施主体：区应急局、区消防救援支队、相关街镇）。

目前，区应急局已会同区消防救援支队就计划实施的江苏路街道、程家桥街道、新泾镇等3个街道（镇）4个点位，开展了初期对接工作，与区财政、地区办进行工作沟通。具体建设工作还需等市消防总队正式文件下达，明确资金安排后开展。

15. 完成196台投入使用满15年的老旧住宅电梯安全评估（实施主体：区市场监管局）。

在2月份确定最终评估对象的基础上，3月制定招标需求，启动住宅电梯安全评估项目公开招标。

16. 完成30处以上老旧小区安全隐患树木修剪（实施主体：

各街镇)。

新华已梳理出 12 个小区共 48 棵待修剪树木；**江苏**已完成 6 个居民区共计 29 处隐患点位的摸排工作；**华阳**完成点位收集，正在进行比价招标上会流程；**周桥**目前进入到排摸阶段；**天山**进行现场勘察，拟定修剪清单；**仙霞**通过巡查、排摸、收集居民反映等方式，梳理辖区内需要修剪大树的底数；**虹桥**与涉及修剪点位的居民区书记、主任对接，商定计划，各居委先行与各小区业委会进行沟通，开启相关征询工作；**程桥**完成实地踏勘，研究形成需求清单等工作，目前正在进行各个小区点位民主征询工作；**北新泾**开展点位排摸工作；**新泾镇**组织居委、业委会、物业现场踏勘，做好前期排摸，并商讨修剪方案，充分征询居民意见，提前做好解释说明工作。

17. 新建改建 2 座口袋公园（实施主体：区绿化市容局、区绿化管理事务中心）。

安禹花园（延安西路安西路），面积约 1091 平方米，本月绿化基本建成。家园（北翟路福泉路西南角 25 米绿化带），面积约 3000 平方米，本月结合宜家荟聚工程，建设与其融合部分的口袋公园。