

## 区建管委2024年重点工作目标推进情况

序号	项目名称	进展情况
1	雨污混接普查和整治	在排查方面，目前排水用户信息普查已完成。在整治方面，针对采用外部截流方式改造的住宅小区先行启动内部分流改造，计划改造的小区共81个。针对已排查发现的非住宅混接排水户，已下发整改告知书，正有序推动权属单位开展整改工作。
2	2024年架空线入地和合杆整治工程	积极推进2024年竣工任务。对照年度工作目标和“四阶段”实施计划，全力推进道路和电站（箱变）施工。
3	本区既有管道天然气居民用户灶具连接软管及附件更换工作	已完成2000户的区为民办实事任务要求。
4	全国无障碍建设示范城市创建工作	根据住建部和市住建委具体通知要求，做好住建部年内来长宁区实地检查的迎检准备工作。
5	城市更新	已完成上生·新所二期、百联西郊购物中心整体改建升级项目等36个项目，顺利推进机场J-01地块更新、原皮肤病医院更新等21个项目实施。对接市住建委《上海市城市更新行动方案（2023-2025年）》，推进落实6大行动计划中区重点项目。
6	开展2024年长宁区城市体检	已完成
7	瓶装液化气居民用户替代改造工作	瓶改管和瓶改电工作正在有序推进。
8	停车资源优化工程	停车资源优化已全面完成年度任务目标，已完成创建纺大小区、陶安小区2个停车资源优化项目，开工建设包含艺丰中心、上升新所二期等项目在内共计242个公共停车位，新增包含小马路停车场、仙霞网球中心等项目在内的错峰停车泊位114个。
9	公共充电桩建设	结合新建场库验收、既有场库续期等工作的充电桩配建要求，截至目前已完成新增充电桩建设416个，完成率104%。
10	虹桥机场东工作区友乐路泵站初雨调蓄池新建工程	已完成地连墙施工11幅（共28幅），预计10月下旬完成地连墙施工，计划年底完成基坑大底板浇筑。
11	无障碍设施建设	已完成年度任务。
12	扩大有效投资	艺丰中心、上生新所二期和宜家购物中心上海临空项目均已竣工。

13	加强精细化管理	区海绵示范项目、区计划达标区域和系统方案编制计划上报，完成年度6个示范项目中的春秋航空总部办公楼、虹康花园三期生境花园和周家浜生态景观提升工程等3个项目建设，迎接市住建委对区达标区域、示范项目开展的年中检查指导。
14	市重大工程建设	配合市建设单位推进相关工作。
15	外环主线抬升及配套路网项目	市属绿化搬迁已基本完成，前期腾地进展正常。
16	福泉路地下人行通道	已正式开通。
17	区重大工程建设	配合建设单位推进相关工作，做好协调牵总工作。